

Voraussetzungen für den Einbau Sonic Control

Sehr geehrte Damen und Herren,

um eine zügige und problemlose Abwicklung der Inbetriebnahme zu gewährleisten übersenden wir Ihnen hiermit eine Checkliste, anhand welcher Sie prüfen können, ob alle Vorbedingungen für eine reibungslose Inbetriebnahme erfüllt sind.

Anforderung erfüllt:
JA

1. Hausseitige Voraussetzungen:

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) Ansprechpartner muss vor Ort sein | <input type="checkbox"/> |
| (2) Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät | <input type="checkbox"/> |
| (3) Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R. eine Dose neben dem Schaltgerät, Zugdraht im Kabelleerrohr verlegt | <input type="checkbox"/> |
| (4) Kabelleerrohr (PE-HD-Leerrohr DN40 (DA 50mm)) ist am Abscheider montiert | <input type="checkbox"/> |
| (5) Schaltgerät, Sonde und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein | <input type="checkbox"/> |
| (6) Am Tag des Einbaus muss der Abscheider vollständig entleert sein | <input type="checkbox"/> |
| (7) Der Entsorger muss vom Auftraggeber organisiert sein | <input type="checkbox"/> |
| (8) Anschluss Wasserschlauch zum Wieder befüllen muss vorhanden sein (Bei Abscheider ab Nenngröße 7 Zisterne muss ein C-Schlauch vorhanden sein) | <input type="checkbox"/> |

2. Leistungsumfang:

- Montage des Sensors im Abscheider gemäß Einbauvorschriften
- Einstellen der Parameter auf die Gegebenheiten vor Ort
- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit
- Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional
- Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen (die regelmäßig Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz)
- Anlage ist einem betriebssicheren Zustand zu übergeben

Zusatz für Modem TeleControl: Die Prepaidkarten (ausschließlich Telefonie, keine Datenkarten) müssen vor Inbetriebnahmetermin registriert und funktionsbereit sein.

Seite 1 von 2

Ersteller / Erstellt am: KD / 24.11.2023
Änderungsdatum: -

Freigegeben durch: IMS-M
Geprüft durch: Abteilung KD

Revisionsstand: 1.0
DE

Vorstand
Stefan Grenzebach
(Vorsitzender)

Alexander Kessel
Edgar Thiemt

Aufsichtsratsvorsitzender
Dieter R. Kirchmair

Handelsregister
Amtsgericht Ingolstadt
HRB 5304

Sitz der Gesellschaft
Lenting

USt-IdNr.
DE267242271

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting

Tel +49 (0) 8456 27-0
info@kessel.de

3. Hinweise:

Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand gemäß aktuell gültigem Stundensatz verrechnet. Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.

Sind ein oder mehrere Punkte der Checkliste nicht erfüllt, kann die Inbetriebnahme abgebrochen und gemäß Pauschale verrechnet werden.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Checkliste vollständig gelesen habe und die hausseitigen Voraussetzungen wie angegeben erfüllt sind.

Datum + Unterschrift + Stempel

Bitte senden Sie uns die unterschriebene Checkliste zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ausgefüllt und unterschrieben zurück. (Bestellformular unter www.kessel.de/servicebestellung)

Ersteller / Erstellt am: KD / 24.11.2023
Änderungsdatum: -

Freigegeben durch: IMS-M
Geprüft durch: Abteilung KD

Revisionsstand: 1.0
DE
Seite 2 von 2

Vorstand
Stefan Grenzebach
(Vorsitzender)
Alexander Kessel
Edgar Thiemt
Aufsichtsratsvorsitzender
Dieter R. Kirchmair

Handelsregister
Amtsgericht Ingolstadt
HRB 5304
Sitz der Gesellschaft
Lenting
USt-IdNr.
DE267242271

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting
Tel +49 (0) 8456 27-0
info@kessel.de

www.kessel.de