

Voraussetzungen für den Anschluss der Elektrischen Anlagenkomponenten

(Zusatzleistung zur Inbetriebnahme)

Sehr geehrte Damen und Herren,

um eine zügige und problemlose Abwicklung der Inbetriebnahme zu gewährleisten bitte wir Sie zu überprüfen, ob alle Vorbedingungen für die Serviceleistung erfüllt sind:

Um unseren Servicetechniker optimal auf den Einsatz vorzubereiten und um die Situation vor Ort besser einschätzen zu können, bitte wir Sie uns Fotos der Einbausituation von vor Ort zu senden.

Anforderungen erfüllt:
JA

1. Hausseitige Voraussetzungen:

- (1) Schachtmodule sind komplett fertig gemäß Betriebsanleitung aufgebaut und verfüllt (Aufstellmöglichkeit für ein Dreibein muss gegeben sein)
- (2) Druckleitung fertig angeschlossen
- (3) Entlüftungsleitung komplett installiert und über Dach separat installiert
- (4) Zugfähiges Kabelleerrohr in mind. DN 100 und max. 45° Bögen ist am Schacht angeschlossen und stetig steigend bis zum Schaltgerät verlegt)
Hinweis: Die Abdichtung des Kabelleerrohrs muss bauseits erfolgen

Bei erforderlichen Kabellängen über 10 Meter ist die Entfernung vom Schacht zum Schaltgerät (benötigte Kabellänge) bei Bestellung unbedingt mit anzugeben.

**Erforderliche Kabellänge (Länge Kabelleerrohr, Entfernung zum Schaltgerät in Metern)
Meter**

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, beträgt die werkseitige Kabellänge 10 Meter.

- Kabel wurden bauseits verlängert
- Kabel müssen durch KESSEL verlängert werden
- (5) Zugdraht ist im Kabelleerrohr verlegt
- (6) Schaltgerät ist an der Wand montiert
- (7) Elektrische Zuleitung zum Schaltgerät vorhanden
(Erforderliche Absicherung gemäß Einbauanleitung beachten)
- (8) Elektrische Anlagenkomponenten (Pumpe(n), Niveauerfassung) sind vollständig und funktionsfähig auf der Baustelle vorhanden
- (9) Technischschacht ist gereinigt, trocken und zugänglich

Seite 1 von 2

Ersteller / Erstellt am: KD / 24.11.2023
Änderungsdatum: -

Freigegeben durch: IMS-M
Geprüft durch: Leitung Abteilung KD

Revisionsstand: 1.0
DE

Vorstand
Stefan Grenzebach
(Vorsitzender)

Alexander Kessel
Edgar Thiemt

Aufsichtsratsvorsitzender
Dieter R. Kirchmair

Handelsregister
Amtsgericht Ingolstadt
HRB 5304

Sitz der Gesellschaft
Lenting

USt-IdNr.
DE267242271

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting

Tel +49 (0) 8456 27-0
info@kessel.de

Zusatz bei ATEX Anlagen (Explosionsschutz): Gemäß Richtlinie EN 60079-14 ist für den Potentialausgleich an den Tauchmotorpumpen ein Anschluss von min. 4mm² zu installieren. (KESSEL Betriebs-Wartungsanleitung 010-989; Zusatz für EX-geschützte Ausführung)

Zusatz für Schachtanlagen: Beim Serviceeinsatz in Schachtanlagen ist lt. BGV C5 §34, BGR 236 ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitszeit anwesend sein.

Zusatz für Modem TeleControl: Die Prepaidkarten (ausschließlich Telefonie, keine Datenkarten) müssen vor Inbetriebnahmetermin registriert und funktionsbereit sein.

2. Leistungsumfang:

- Elektrische Anlagenkomponenten wie Pumpe Stellmotor und Magnetventil am Schaltgerät anschließen
- Elektrische Anlagenkomponenten im Schacht montieren
- Elektrische Leitungen von Pumpe zu Schaltgerät durch das Leerrohr ziehen und am Schaltgerät anschließen
- Vorbereitung aller erforderlichen Maßnahmen für die Inbetriebnahme

3. Hinweise:

Die Pauschale beinhaltet max. 4 Montagestunden vor Ort.

Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand gemäß aktuell gültigem Stundensatz verrechnet. Eventuell notwendige Kabelverlängerungen werden gemäß aktuell gültiger Listenpreise verrechnet. Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Preis gilt nur in Verbindung mit Beauftragung einer Inbetriebnahme/Einweisung Hebeanlage. Die Einweisung des Fettabscheiders findet im Zuge eine Entsorgung statt.

Sind ein oder mehrere Punkte der Checkliste nicht erfüllt, kann die Serviceleistung abgebrochen und gemäß Pauschale verrechnet werden.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Checkliste vollständig gelesen habe und die hausseitigen Voraussetzungen wie angegeben erfüllt sind.

Datum + Unterschrift + Stempel

Bitte senden Sie uns die unterschriebene Checkliste zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ausgefüllt und unterschrieben zurück. (Bestellformular unter www.kessel.de/servicebestellung)

Ersteller / Erstellt am: KD / 24.11.2023
Änderungsdatum: 08.01.2024

Freigegeben durch: IMS-M
Geprüft durch: Leitung KD

Revisionsstand: 1.1
DE
Seite 2 von 2

Vorstand
Stefan Grenzebach
(Vorsitzender)
Alexander Kessel
Edgar Thiemt
Aufsichtsratsvorsitzender
Dieter R. Kirchmair

Handelsregister
Amtsgericht Ingolstadt
HRB 5304
Sitz der Gesellschaft
Lenting
USt-IdNr.
DE267242271

KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting
Tel +49 (0) 8456 27-0
info@kessel.de

www.kessel.de